

國立臺灣大學竹北分部開發執行進度(112年10月)

項 目	辦 理 情 形
已完成使用	
碧 禎 館	<ol style="list-style-type: none"> 1. 98年11月啟用後，本校教師於分部進行高科技研究，並持續與園區企業共同進行產學合作計畫如下：電子所李致毅教授於本校碧禎館執行科技部「具前饋式錯誤更正技術之112Gb/s PAM-4收發晶片組」研究計畫；電信所王暉教授執行「使用快速協波雷達研究蜜蜂動態飛行軌跡」研究計畫；土木系張陸滿教授與台積電合作「提升台積電廠務永續工程管理技術」專題研究計畫等。 2. 進修推廣學院開課情形:PM111學年下學期課程將於112年6月11日結束，暑期課程於112年7月1日開學。PM112級新生於112年6月10日舉行始業式，第一學期課程於112年7月1日開學。持續開辦4個跨領域學位學程，招生情況良好，碩士在職專班111、112級112學年上學期課程進行中。 3. 科學活動秋季班，預計於12月16-17日舉辦，每場半天，共四場，將於11月前開始報名。
校區內平面試驗道路鋪設	本校土木工程學系所設置之平坦儀驗證中心試驗道路上，該路為驗證中心專業鋪設，也是國內唯一符合CNS15371要求標準驗證場，每年執行多次政府機關設備驗證工作及研究相關試驗，今(112)年三月完成再次鋪築整建。
開放綠帶	莊敬一路、莊敬北路、光明六路東一段及勝利七街陸續至110年10月完成綠化及人行道整理，每年委外進行定期除草及維護作業，以利民眾使用，113年度校區退縮道路及人行步道除草作業委外合約事宜刻正辦理中。
足球場	106年完工啟用，迄今借用情形踴躍。
招標中	
校門與周邊環境工程 (發包工程費約1,529萬元)	<ul style="list-style-type: none"> ◆校門標誌尺寸15Mx1.2M， 108年與重新招標進修推廣教育大樓新建工程委託技術服務整合委託建築師進行規劃設計。 108年12月13日「竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程委託技術服務勞務採

國立臺灣大學竹北分部開發執行進度(112年10月)

項 目	辦 理 情 形
	<p>購案」公告招標，109年1月16日開資格標，並於2月20日召開評選會議，3月18日決標。</p> <p>110年2月25日送新竹縣都市設計審議委員會審議，7月8日新竹縣都市設計審議委員會會議審議通過，8月27日核定。</p> <p>110年12月24日環評開發變更部分經本府審查通過。</p> <p>111年1月20日縣政府函復台大，核准發予建造執照。</p> <p>111年4月6至19日辦理「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」公開閱覽作業。</p> <p>111年7月5日「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」上網公告招標，8月18日無廠商投標流標，8月19日沿用招標方式辦理續行招標，9月1日第二次開標亦無廠商投標。</p> <p>111年9月20日召開「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」標案檢討會議，規劃增加工期及部分項目減項施作。</p> <p>111年10月19日「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」修改標案內容後第一次公開招標，11月15日開資格標，無廠商投標流標。</p> <p>112年1月4日召開會議檢討標案內容及預算項目調整，因工程預算調增後採購金額達巨額，於3月16日召開巨額工程採購審查會議。</p> <p>112年4月20日「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」修改標案金額後，第一次公開招標，5月30日開資格標無廠商投標流標。</p> <p>112年6月6日「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」修改標案金額後，第二次公開招標，6月29日開資格標無廠商投標流標，為優先完成校門建置與大樓新建工程分開發包。</p> <p>==與進修推廣教育大樓分開發包後進度==</p> <p>112年7月事務所調整預算書、施工圖說及規範介面後，提出修正後書圖資料。</p>

國立臺灣大學竹北分部開發執行進度(112年10月)

項 目	辦 理 情 形
	112年9月4日本案上網公告，於9月28日開資格標(3家領標無人投標)，10月19日開標1家廠商投標，將於11月8日召開工程審查會議。
進修推廣教育大樓新建工程 (總工程經費約2億2,515萬元) 下月起改列為規劃中項目	<p>◆坐落行政管理及教育推廣園區為該園區第一期工程，地上3層建築，總樓地板面積約3,287 m²。</p> <p>106年8月教育部核定新建工程案之先期規劃構想書，</p> <p>107年1月3日依教育部審查意見函復修正版，教育部已函復授權校方相關單位自行處理。</p> <p>108年8月29日、9月5日及10月14日召開「竹北分部進修推廣教育大樓及校門周邊環境新建工程委託技術服務勞務採購案」重新招標工作小組會議，進行招標文件審查，本次將同時委請建築師規劃學校大門及停車場。</p> <p>108年11月7日召開重新招標評選委員會議進行招標文件審查，本次將同時委請建築師規劃學校大門及停車場。</p> <p>108年12月13日「竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程委託技術服務勞務採購案」公告招標，109年1月16日開資格標，並於109年2月20日召開評選會議。</p> <p>109年3月18日勞務採購案決標，3月30日進行基地現場測量作業，並於4月16日及23日召開工作會議，5月6日召開籌建委員會議，5月18日召開周邊說明會，6月17日送校園規劃小組會議審核通過，9月23日提報校務發展規劃委員會議討論通過。10月24日校務會議專案報告，並於11月2日校園景觀綠化小組會議討論。</p> <p>110年2月25日送新竹縣都市設計審議委員會審議，廠商依審查意見及校方建議修正後，於5月12日函送修正版，7月8日新竹縣都市設計審議委員會會議審議通過，8月27日核定。</p> <p>110年9月23日完成建造執照公會協審，並於10月提送建造執照申請文件。</p> <p>110年12月24日環評開發變更部分經本府審查通過。</p> <p>111年1月10日提送建造執照補件資料。</p>

國立臺灣大學竹北分部開發執行進度(112年10月)

項 目	辦 理 情 形
	<p>111年1月20日縣政府函復台大，核准發予建造執照。</p> <p>111年2月8日提出污水申請，其餘五大管線預計3月陸續提出申請，並辦理工程公開閱覽作業。</p> <p>111年4月6日至19日辦理「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」公開閱覽作業，意見送達日為同月25日止。</p> <p>111年5月18日辦理「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」第1次工作小組會議。</p> <p>111年6月7日召開「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」第1次招標前審查委員會會議。</p> <p>111年7月5日「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」上網公告招標，8月18日因無廠商投標流標，8月19日沿用招標方式辦理續行招標，9月1日第二次開標亦無廠商投標。</p> <p>111年7月8日「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」經縣政府第581次都市設計審議委員會審議，會議決議修正後通過。」</p> <p>111年9月20日召開「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」標案檢討會議，規劃增加工期及部分項目減項施作。</p> <p>111年10月19日「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」修改標案內容後第一次公開招標，11月15日修改標案內容後第一次開資格標，無廠商投標流標。</p> <p>112年1月4日召開會議檢討標案內容及預算項目調整，因工程預算調增後採購金額達巨額，本校依程序辦理巨額採購審查小組會議及相關招標前置作業。</p> <p>112年2月10日新建大樓建造執照送縣政府相關單位會簽(環保局、教育局、行政處、下水道科</p>

國立臺灣大學竹北分部開發執行進度(112年10月)

項 目	辦 理 情 形	
	<p>及產發處)於3月完成、4月公會審查、5月22日縣府正市掛件審查、6月20日審退，事務所修正完成補件送縣府，8月16日清圖掛件審核完成，9月13日核准發照、9月25日領取執照。</p> <p>112年3月16日召開巨額工程採購審查會議。</p> <p>112年4月20日「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」修改標案金額後，第一次公開招標，5月30日開資格標無廠商投標流標。</p> <p>112年6月6日「國立臺灣大學竹北分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程」修改標案金額後，第二次公開招標，6月29日開資格標無廠商投標流標。</p> <p>112年7月18日召開大樓巨額工程採購審查會議，教育部8月29日來函同意最有利標方式。</p> <p>112年9月18日簽辦工程採購案重新公開閱覽及招標。進修推廣教育大樓新建工程案，因應本分部整體規劃調整作業，本案先行暫緩執行。</p>	
<p>碧禎館連接道路及高壓管線工程 (發包工程費約2,261萬元) 下月起改列為規劃中項目</p>	<p>◆係為配合進修推廣教育大樓新建工程案之校內高壓供電及併同施作校內部分環外道路。</p> <p>111年8月30日細部設計初稿工作討論</p> <p>111年8月31日現場測量及會勘</p> <p>111年9月28日技服提交細部設計第2版。</p> <p>111年11月17日召開細部設計審查會議。</p> <p>111年12月15日技服提交細部設計第4版經本校核定。</p> <p><u>因為校內高壓供電配合進修推廣學院大樓新建工程進度，故俟新建大樓工程決標完成後，擇時上網公告。</u></p>	
規劃中項目		
教學研究園區	<p>住宿會館 BOT (會議中心、會館、</p>	<p>◆實際師生前往竹北校區進行研究或舉行學術講座會議皆有住宿需求，原住</p>

國立臺灣大學竹北分部開發執行進度(112年10月)

項 目	辦 理 情 形	
(醫學、工學、電資及綜合)	餐廳)	<p>宿區規劃於收回北側校地後，故擬於莊敬北路校門北側進行設置。</p> <p>112年4月24日啟動評估BOT前置作業。</p> <p>112年5月9日竹北基地現勘及周邊環境發展背景調查。</p> <p>112年5月31日前取得詢訪5家廠商報價。</p> <p>112年7月簽正確認會館新建執行政策及方式，8月簽准成立評選委員會。</p> <p>112年9月6日上網公告(竹北校區會館暨生活服務設施新建營運移轉案前置作業)，因接廠商獲釋疑調整招標文件，原訂奉核後重新上網公告，因應本校竹北分部整體規劃調整作業，本案先行暫緩。</p>
	智慧醫療大樓	<p>◆結合新竹當地產業發展，並邀請相關研究單位合作開發。</p> <p>112年6月5日提供竹北校地相關圖資供捐贈廠商評估設置可能性。</p> <p>112年7月13日捐贈方安排偕同建築師等至現場進行會勘。</p> <p>112年7月20日捐贈方顧問及建築師來校拜訪了解雙方需求。</p>
	半導體產學研究中心	<p>◆結合新竹當地產業發展，並邀請相關研究單位合作開發。</p> <p>本案需求內容調整中，待確認後簽辦委託事務所製作新建工程期初報告書。</p>

附註:最新進度以粗體加底線，彙整日期 112/07/14